

Ficha de instalación de puestos de red (llenar ambos lados)

Rack: instalar: Sí ___ No ___

| Marca | Modelo | Ubicación |
|-------|--------|-----------|
| | | |

Switch: instalar: Sí ___ No ___

| Cantidad | Marca | Modelo |
|----------|-------|--------|
| | | |

Pachera: instalar: Sí ___ No ___

| Cantidad | Categoría | Marca | Etiquetado |
|----------|-----------|-------|------------|
| | | | |

Patch cords:

| Cantidad | Categoría | Marca | Longitud |
|----------|-----------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |

Alimentación eléctrica: instalar: Sí ___ No ___

| Cantidad | Tipo de ficha | Conectado al tablero de eléctrica |
|----------|---------------|-----------------------------------|
| | | |

Canalizaciones: instalar: Sí ___ No ___

| |
|--|
| |
|--|

Puestos de red: instalar: Sí ___ No ___

| | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Cantidad: | Tipo: | Categoría: | Fichas: |
| Garantía ___ años | Desde ___/___/___ | Hasta: ___/___/___ | Certificado: |
| Etiquetados: | | | |
| | | | |

Identificación de la empresa instaladora:

| | |
|---------|-----------|
| Nombre: | Teléfono: |
| RUT: | Email: |

| Nombre del responsable por la empresa | Firma | Fecha |
|---------------------------------------|-------|-------|
| | | |

Checklist de Control de instalaciones de red

| | Llenado por | | | |
|--|-------------|----|----|-------------|
| | Empresa | | | FQ |
| | Sí | No | NC | Conformidad |
| Puestos de red: | | | | |
| 1- se etiquetaron inequívocamente | | | | |
| 2- se certificaron los puestos | | | | |
| 3- se entrega resultado de certificaciones | | | | |

| | Sí | No | NC | Conformidad |
|--|----|----|----|-------------|
| Canalizaciones: | | | | |
| 1- tramos de más de 1m acompañando tendido eléctrico | | | | |
| 2- se instala/tiene aislamiento de tendido eléctrico | | | | |

| | Sí | No | NC | Conformidad |
|--|----|----|----|-------------|
| Tendidos de cables de red: | | | | |
| 1- va por canalizaciones previstas | | | | |
| 2- están aislados de tendidos eléctricos | | | | |
| 3- no presentan estrangulamiento, quiebre, torcedura | | | | |
| 4- son de la categoría solicitada | | | | |

Trabajos en el Rack:

| | Sí | No | NC | Conformidad |
|---|----|----|----|-------------|
| Patcheras: | | | | |
| 1- se instalaron patcheras | | | | |
| 2- se etiquetaron las patcheras | | | | |
| Switches: | | | | |
| 1- se instalaron switches | | | | |
| 2- se instaló alimentación eléctrica | | | | |
| Cableado instalado: | | | | |
| 1- ingresa correctamente al rack | | | | |
| 2- cables agrupados por patchera | | | | |
| 3- descienden al fondo del rack | | | | |
| 4- dan una vuelta completa en el fondo | | | | |
| 5- suben y conectan a la patchera respetando normas | | | | |
| 6- cada cable está etiquetado o identificado | | | | |
| 7- cables adecuadamente anclados o sujetos | | | | |
| 8- cables no presentan quiebres o estrangulamientos | | | | |

| | Sí | No | NC | Conformidad |
|---|----|----|----|-------------|
| Patchcords: | | | | |
| 1- se entregaron patchcords para el rack | | | | |
| 2- se entregaron patchcords para los puestos de red | | | | |

Conformidad con instalación realizada (llenado por FQ):

| Fecha | Nombre | Firma |
|-------|--------|-------|
| | | |